



Bystry, 04.04.2017

POŚWIADCZENIE należytego wykonania umowy

Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrym 25, 11-500 Giżycko, poświadczą, że firma **Eko Partnerzy Sp. z o.o.** z siedzibą przy ul. Wólczyńskiej 321, 01-919 Warszawa, jako Lider Konsorcjum wraz z Partnerem Konsorcjum firmą **Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.**, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 131, 02-952 Warszawa, na mocy zawartej umowy Nr WiKAG.ZP-9/2013 z dnia 29.04.2013r. zrealizowała w okresie od 29.04.2013r. – 31.01.2015r. przedmiot umowy pn:

„Rewitalizacja kolektora tłocznego od przepompowni głównej do oczyszczalni ścieków w Bystrym. Rozbudowa obiektów oczyszczalni ścieków w zakresie hermetyzacji dezodoryzacji obiektów technologicznych w Bystrym. Zadanie nr 19 wg HRP.”

Zakres wykonanych prac obejmował:

1. Część projektowa:

- Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego renowacji istniejącego rurociągu tłocznego metodą bezwykopową kanalizacji sanitarnej o średnicy 400 mm (na odcinku o długości około 1990 m - od przepompowni głównej do oczyszczalni ścieków w Giżycku),
- Opracowanie projektu budowlanego przewiazki DN400 mm spinającego dwa istniejące rurociągi tłoczne DN500 mm i DN400 mm kanalizacji sanitarnej,
- Opracowanie zamiennego projektu budowlano-wykonawczego w zakresie konstrukcji przykrycia nad zbiornikiem osadu po ATSO w celu hermetyzacji komory i dezodoryzacji ujmowanego powietrza.

2. Część realizacyjna – roboty budowlane:

- Wykonanie renowacji istniejącego rurociągu tłocznego metodą bezwykopową kanalizacji sanitarnej o średnicy 400 mm na odcinku o długości około 1990 m.



- Wykonanie przewiązki DN400 mm spinającego dwa istniejące rurociągi tłoczne DN500 mm i DN400 mm kanalizacji sanitarnej.
- Hermetyzacja otwartych komór i zbiorników ze ściekami/osadami poprzez przykrycie ich elementami dachowymi/pokrywami z laminatu poliestrowo szklanego:
 - ✓ łączna powierzchnia obiektów przykrytych: ok. 1400m²
 - ✓ łączna kubatura obiektów pod przykryciami: 4500m³
- Dezodoryzacja złowonnego powietrza z obiektów zhermetyzowanych w tym: komór i zbiorników, piaskownika, przepompowni ścieków, budynku krat i punktu zlewnego o łącznej ilości dostarczonego powietrza do urządzeń dezodoryzujących:
 - ✓ opartych na modułach utleniania fotokatalicznego typu NOX: 11 400m³/h
 - ✓ opartych na modułach utleniania za pomocą zjonizowanego tlenu typu IAO: 12 000m³/h.

3. Wykonanie powiązanych prac budowlanych:

- wymiana oraz budowa nowych instalacji wentylacji mechaniczno-nawiewnych w budynku krat i budynku odwadniania osadu,
- rozbudowa wiaty przy budynku odwadniania osadu,
- budowa instalacji technicznych: wodno – kanalizacyjnych, elektrycznych i wentylacyjnych, w istniejących budynkach oczyszczalni ścieków oraz instalacji zewnętrznych powietrznych i doziemnych,
- dostawa i montaż urządzeń technologicznych w tym: systemy dezodoryzacji oparte na modułach utleniania fotokatalicznego typu NOX, systemy dezodoryzacji oparte na modułach utleniania za pomocą zjonizowanego tlenu typu IAO, skrubery wodne oraz prasopłuczka.

Wartość prac będących przedmiotem umowy wyniosła 6 759 989,81PLN netto (8 314 787,47PLN brutto). Poświadczą się, że prace wykonane zostały zgodnie z umową, terminowo, fachowo i z należytą starannością.

Firma wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem, odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym, dobrą organizacją oraz pełnym zaangażowaniem przy realizacji w/w zadania i jest godna polecenia innym inwestorom.

Bystry, 04.04.2017

Prezes Zarządu

 Arkadiusz Faj